

impalcato Viadotto Polcevera

Attività propedeutiche a calo trave tampone 5, attività di carotatura per prelievo campionamenti dalla trave stessa

Pila 8

Demolizione e abbattimento **

piazzale Ex Area AMIU

Completamento demolizione fabbricati lato Ponente e via Greto di Cornigliano;
interventi bonifica ordigni bellici (BOB) su sedime delle future pile

Preparazione aree "Ex Lamparelli" per interventi di realizzazione by-pass impianti;
preparazione area impianto di cantiere per successive palificazioni;
preparazione area Ex Ferrometal

lato Levante

Zona Piazza d'Armi – Terrapieno: attività di bonifica ordigni bellici (BOB) e movimentazione del terreno di scavo all'interno del cantiere;
via Porro: sgombero edifici ove verificata preventivamente, di volta in volta, disponibilità vie di esodo;
area Campasso: montaggio torri provvisorie di rinforzo

NOTE

** a seguito delle analisi svolte sui campioni prelevati dalla Pila 8 da Arpal, il programma settimanale potrà subire modifiche e revisioni sulla base di quanto emergerà nel corso della settimana in termini di ulteriori analisi ed eventuali misure di sicurezza relative e conseguenti da adottare in fase di lavorazione

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **11 - 03 - 19** e il **17 - 03 - 19**

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvisate a seconda delle esigenze del cantiere

