

impalcato Viadotto Polcevera

Pila 5: Completamento demolizione e rimozione detriti;

Pila 4: Smontaggio della cantilever, smontaggio cavalletti mediante tagli e calo a terra;

Tampone 3: Completamento taglio marciapiedi, forometrie, taglio elementi e, a seguire, calo prima porzione mediante gru

Piazzale lato Ovest

Area Pila 5: Dismissione rilevato antistante ex Pila 5;

Area By-Pass Sottoservizi: BOB zona d'angolo di levante, attività degli Enti Gestori all'interno di aree ad essi consegnate;

Ex Fabbricato "Garbarino": rimozione detriti, realizzazione recinzione di ripristino confine con San Giorgio Seigen e montaggio struttura tubolare;

Nuova Pila 6: Allontanamento fanghi derivati dalla perforazione;

Nuova Pila 9: Realizzazione pali di fondazione;

Via Greto di Cornigliano: Predisposizione impianto di frantumazione in ex edifici "Fabbrica del Riciclo / Pasti".

lato Levante

Zona Piazza d'Armi (Parte Bassa): Movimentazione big bag e palificazioni Pila 11;

Via Porro: Strip out appartamenti e cernita materiale, bonifica amianto interno agli stabili;

Via Perlasca: Inizio delle opere di Costruzione ivi previste a seguito della consegna delle aree a partire dal 15/05/19 con chiusura della viabilità pubblica

Area Campasso: Opere propedeutiche per installazione martinetti per successivo calo del Tampone 11;

Impalcato Levante: Inizio scarifica previa relazione del Progettista attestante l'esito delle prove di carico svolte e adempimenti documentali relativi all'impresa esecutrice

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **13 - 05 - 19** e il **19 - 05 - 19**

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere