

AGENDA DI CANTIERE

dal 14.10.19

al 20.10.19

Lato Ponente

Spalla lato Gallerie Coronata: realizzazione pali trivellati muri andatori, scavo di fondazione;

Nuova Pila 1: preparazione aree e piste di cantiere, realizzazione pali trivellati;

Nuova Pila 2: getto starter di elevazione;

Nuova Pila 3: getto conci di elevazione C1, C2;

Nuova Pila 4: getto concio C8 e smontaggio cassero rampante;

Campata 4-5, 5-6, 7-8, 8-9 Impalcato: preparazione e assiemaggio a terra carter;

Nuova Pila 7: getto elevazione C5, C6 e C7;

Nuova Pila 8: getto elevazione C5, C6 e C7;

Nuova Pila 9: completata. Sistemazione area;

Edificio 12 Ansaldo: ripristino cornicione;

Lato Levante

Nuova Pila 10: preparazione aree per ripristino mensola di Via Perlasca

Nuova Pila 11: realizzazione starter;

Nuova Pila 12 scavo e scapitozzatura pali;

Nuova Pila 13: realizzazione pali di fondazione;

Nuova Pila 14: cassetatura, posa ferro d'armatura e getto plinto;

Nuova Pila 15: getto e scassetatura plinto e realizzazione starter;

Nuova Pila 16: montaggio gru a torre, cassetatura, posa ferro d'armatura e getto plinto;

Area Campasso: gestione aree di stoccaggio;

Campata 14-15, 15-16 Impalcato: assiemaggio a terra;

Nuova Pila 17: opere provvisorie paratia per fondazione diam. 800 mm;

Spalla B (viadotto): realizzazione pali di fondazione;

Spalla A rampa: realizzazione pali paratia diam. 800 mm;

Pila 1 rampa: esecuzione bonifica bellica;

Pila 2 e 3 rampa: preparazione aree e piste di cantiere;

Via Fillak: ripristino roggia e muro RFI.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **14 - 10 - 19** e il **20 - 10 - 19**.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

