

impalcato Viadotto Polcevera

Pila 5: smontaggio Pila mediante tagli e calo a terra delle sezioni;
Pila 2: carotaggi su Pila 2;
Tamponi 7 e 8: spostamento previa realizzazione percorso per ricovero in ex area Ferrometal;

Piazzale lato Ovest

Capannone "Pasti": demolizione porzione fabbricato adiacente all'area "ex Fabbrica del Riciclo";
By Pass Sottoservizi: Opere di Bonifica da Ordigni Bellici e opere propedeutiche in ex area "Lamparelli" per inizio attività degli Enti Gestori dei Sottoservizi

Nuova Pila 6: inizio attività di esecuzione pali di fondazione;
Capannone "Garbarino": eventuale demolizione;
Area Pila 3 – Roggia senza nome: chiusura scavo per ripristino pavimentazione.

lato Levante

Zona Piazza d'Armi – Terrapieno: scasseratura fondazioni delle Torri di sostegno dell'impalcato, montaggio piastre di base, allineamento e montaggio moduli Torri di sostegno impalcato, incapsulamento e rimozione ballast area Sud in alternanza con montaggio torri.

Zona Piazza d'Armi – (Parte Alta): sistemazione rampa di accesso a Piazza d'Armi;
Zona Piazza d'Armi – (Parte Bassa): riempimento big bag con ballast secondo Piano di Lavoro, successivamente eventuali opere preparatorie installazione cantiere per realizzazione pali;

Via Porro: movimentazione moduli Torri A per montaggio, strip out appartamenti (per i quali non è stato richiesto il quarto accesso) previo coordinamento tra imprese esecutrici;
Area Campasso: sollevamento travi per messa in sicurezza impalcato.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra l' **15 - 04 - 19** e il **21 - 04 - 19**

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvise a seconda delle esigenze del cantiere