

AGENDA DI CANTIERE

dal 16.09.19

all' 22.09.19

Lato Ponente

Spalla Ponente - Gallerie Coronata preparazione aree per BOB e realizzazione pali trivellati;
Nuova Pila 1: preparazione aree e piste di cantiere;
Nuova Pila 2: realizzazione micropali provvisionali, scavo;
Nuova Pila 3: scavo, scapitozzatura pali, posa armatura e getto fondazione;
Nuova Pila 4: Assemblaggio cassero rampante, getto conci di elevazione C1 e C2;

Nuova Pila 5: Getto elevazioni C8 e baggioli;
Nuova Pila 6: Montaggio cassero e getto elevazioni C5, C6 e C7;
Nuova Pila 7: getto elevazione starter e C1;
Nuova Pila 8: getto elevazione starter;
Nuova Pila 9: Getto elevazioni C6 e C7;
Area Impalcati Ponente: Assemblaggio a terra impalcati;
Area cumuli Adiacenze Ansaldo: movimentazione cumuli.

Lato Levante

Via Fillak: apertura viabilità pubblica;
Nuova Pila 10: getto fondazione, rinterro e realizzazione deviazione provvisoria;
Nuova Pila 12: realizzazione pali di fondazione;
Nuova Pila 14: completamento rimozione ballast ed esecuzione BOB, realizzazione pali di fondazione;
Nuova Pila 15: realizzazione pali di fondazione, installazione palancole e scavo;

Nuova Pila 16: realizzazione pali di fondazione;
Area Campasso: frantumazione e movimentazione di macerie e detriti in area dedicata, allestimento area di stoccaggio materiali;
Area Impalcati Campasso: trasporto componenti metalliche e assemblaggio campata 14/15;
Nuova Pila 17: Preparazione d'area, realizzazione paratia provvisoria;

Nuova Pila 18: scavo di fondazione, scapitozzatura pali e posa armatura;
Spalla B asse: realizzazione trave di coronamento paratia;
Spalla A rampa: realizzazione pali paratia;
Via Perlasca: Demolizione cavalletto vecchia Pila 10, asfaltatura e posa new jersey per apertura corsia direzione Nord.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 16 - 09 - 19 e il 22 - 09 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

