

# AGENDA DI CANTIERE

dal 21.10.19

al 27.10.19

## Lato Ponente

Spalla lato Gallerie Coronata: opere di regimazione acque, scavo e scapitozzatura pali, realizzazione fondazione spalla;  
Nuova Pila 1: preparazione aree e piste di cantiere, realizzazione pali trivellati;  
Nuova Pila 2: elevazione pila starter ed esecuzione prova di carico;  
Nuova Pila 3: elevazione pila conci C2, C3 e C4;  
Nuova Pila 4: smontaggio cassero rampante, smontaggio gru a torre;

Campata 4-5 Impalcato: preparazione e assiemaggio a terra impalcato, preparazione dei piani di lavoro per le gru, inizio montaggio gru CC6800;  
Campata 5-6 Impalcato: montaggio carters;  
Campata 3-4, 6-7, 8-9 Impalcato: preparazione e assiemaggio a terra impalcato;  
Nuova Pila 7 - Pila 8: elevazione pila concio C8 e smontaggio casseri rampanti;  
Edificio 12 Ansaldo: ripristino cornicione edificio.

## Lato Levante

Nuova Pila 10: ripristino mensola di Via Perlasca;  
Nuova Pila 12 scavo, scapitozzatura pali e posa armatura;  
Nuova Pila 13: realizzazione pali trivellati, esecuzione scavo di fondazione;  
Nuova Pila 14: rinterro ed elevazione starter pila, montaggio gru a torre;  
Nuova Pila 15: elevazione pila concio C1, montaggio gru a torre;  
Nuova Pila 16: cassetatura, posa ferro d'armatura e getto plinto;

Area Campasso: gestione aree di stoccaggio;  
Campata 14-15 e 15-16 Impalcato: preparazione e assiemaggio a terra impalcato;  
Nuova Pila 17: realizzazione trave di coronamento paratia e scavo;  
Spalla B asse principale: regimazione acque e sistemazione delle aree, realizzazione pali;

Spalla A - Rampa: realizzazione pali trivellati;  
Pila 1 - Rampa: realizzazione pali di fondazione;  
Pila 2 - Rampa: preparazione aree e piste di cantiere, scavo piazzola;  
Pila 3 - Rampa: realizzazione pali paratia;  
Via Fillak: ripristino roggia.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 21 - 10 - 19 e il 27 - 10 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

