

## impalcato Viadotto Polcevera

Taglio denti di appoggio e calo Tampone 4 (previsto per il 26/03) con conseguente rimozione attrezzature e posizionamento Strand Jack; campionatura della composizione dei calcestruzzi del moncone Ovest del Viadotto mediante prelievo di carote

## Piazzale lato Ovest

Realizzazione rilevato per approntamento piazzale; stoccaggio dei componenti per montaggio gru a traliccio da impiegare in successivo smontaggio Pile; montaggio piattaforma Pila 5; opere di Bonifica da Ordigni Bellici (di seguito BOB) in area Bypass sottoservizi

opere propedeutiche di realizzazione Bypass sottoservizi in area "Lamparelli"; opere propedeutiche di deviazione della Roggia "senza nome"; frantumazione materiale caratterizzato; preparazione Impianto di Cantiere per successive opere di palificazione

## Via Greto di Cornigliano

Sgombero e demolizione strutture Carrozzeria Varenna

## lato Levante

Zona Piazza d'Armi – Terrapieno: inizio attività propedeutiche alla realizzazione fondazioni Torri di sostegno impalcato e rimozione e movimentazione "Big Bags"  
Zona Piazza d'Armi (parte bassa): rimozione Ballast;  
Area Campasso: Montaggio a terra dei moduli delle torri provvisorie di rinforzo;

Via Porro: bonifica parti comuni degli edifici; pre- assemblaggio a terra moduli delle torri metalliche, verificata preventivamente, di volta in volta, disponibilità delle vie di esodo; realizzazione di pista di cantiere in area retrostante il civico 10A oggetto di successiva demolizione

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **24 - 03 - 19** e il **31 - 03 - 19**

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere