

AGENDA DI CANTIERE

dal 28.10.19

al 03.11.19

Lato Ponente

Spalla lato Gallerie Coronata: regimazione idraulica, realizzazione fondazione spalla, scavo e scapitozzatura pali;
Nuova Pila 1: preparazione piazzola e realizzazione pali trivellati;
Nuova Pila 2: elevazione pila C1;
Nuova Pila 3: elevazione pila conci C4 e C5;
Nuova Pila 4-5: preparazione piano per gru, montaggio gru;

Campata 5-6 Impalcato: montaggio carters;
Nuova Pila 7: elevazione pila concio C8 e smontaggio casseri rampanti;
Nuova Pila 8: elevazione pila concio C8 e smontaggio casseri rampanti.

Lato Levante

Nuova Pila 10: opere preparatorie per esecuzione mensola di Via Perlasca;
Nuova Pila 11: elevazione pila starter;
Nuova Pila 12: scapitozzatura pali e posa armatura;
Nuova Pila 13: scavo, scapitozzatura pali e posa armatura;
Nuova Pila 14: elevazione pila starter e C1;

Nuova Pila 15: elevazione pila conci C1 e C2;
Nuova Pila 16: realizzazione pali di fondazione;
Nuova Pila 17: realizzazione trave di coronamento paratia e scavo;
Nuova Pila 18: elevazione pila starter e C1;
Spalla B asse: opere di regimazione acque e realizzazione pali di fondazione;

Spalla A - Rampa: realizzazione muri andatori;
Pila 3 - Rampa: realizzazione opere provvisionali;
Via Fillak: ripristino roggia e muro Campasso.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 28 - 10 - 19 e il 03 - 11 - 19.
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

