

## impalcato Viadotto Polcevera

Pila 5: fine smontaggio cavalletti/gambe mediante tagli e calo a terra delle sezioni;  
Pila 4: opere propedeutiche smontaggio (rinforzi strutturali, regimazione acque, taglio marciapiedi); Tampone 3: Smontaggio previo montaggio nuova gru su Piazzale;  
Tamponi 7 e 8: tagli per spostamento

## Piazzale lato Ovest

Area Pila 4: preparazione rilevato per smontaggio Pila 4;  
By Pass Sottoservizi: Completamento opere di BOB, preparazione aree e inizio attività degli Enti Gestori con consegne delle aree di competenza [SNAM, SIGEMI, IRETI];

Nuova Pila 6: Completamento pali di fondazione  
Nuova Pila 9: Completamento opere di BOB e, a seguire, inizio attività pali di fondazione; Via Greto di Cornigliano: spostamento delle attività di frantumazione del materiale caratterizzato in ex edifici "Fabbrica del Riciclo / Pasti";

Capannone "Garbarino": demolizione fabbricato;  
Roggia "senza nome": operazioni di completamento deviazione provvisoria, ripristino pavimentazione, montaggio gru per smontaggio Tampone 3  
Piazzale AMIU: formazione personale ATI Demolitori in materia di salute e sicurezza

## lato Levante

Zona Piazza d'Armi - Terrapieno: Completamento montaggio Torri A e innalzamento travi di sostegno impalcato;  
Zona Piazza d'Armi - (Parte Bassa): Completamento pista di cantiere e opere preparatorie di installazione cantiere per realizzazione pali di fondazione;  
Via Porro: "Strip out" appartamenti

Area Campasso: Sistemazione aree logistiche  
Impalcato Viadotto Levante: attività di prove di carico ad avvenuto montaggio delle Torri A e della messa in esercizio delle travi di sostegno provvisorio.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **29 - 04 - 19** e il **05 - 05 - 19**  
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

