

AGENDA DI CANTIERE

dal 30.09.19

al 06.10.19

Lato Ponente

Spalla lato Gallerie Coronata preparazione aree e piste di cantiere, realizzazione pali trivellati e muri spalla;
Nuova Pila 1: preparazione aree e piste di cantiere;
Nuova Pila 2: armatura e getto fondazione;
Nuova Pila 3: getto starter;
Nuova Pila 4: getto conci di elevazione C3, C4 e C5, modifica gru a torre;
Nuova Pila 5 e Pila 6: smontaggio gru a torre, attrezzaggio pila, preparazione rilevato per posizionamento autogru. Varo impalcato in data 01/10/19;

Nuova Pila 7: getto elevazione C1 e C2, montaggio gru a torre;
Nuova Pila 8: getto elevazione C1, montaggio gru a torre;
Nuova Pila 9: Getto pulvino e baggioli, smontaggio cassero rampante e smontaggio gru a torre;
Area Impalcati: Varo impalcato Campata 5/6, assiemaggio Campate 4/5, 6/7, 8/9;
Muro "Ex Garbarino": ricostruzione muro di confine;
Area cumuli Adiacenze Ansaldo: pulizia facciate e ripristino cornicione movimentazione e gestione cumuli.

Lato Levante

Nuova Pila 10: ricostruzione mensola;
Nuova Pila 12: posa palancole realizzazione fondazione;
Nuova Pila 13: demolizione strutture vecchia Pila 10 del Ponte Morandi, realizzazione pali di fondazione;
Nuova Pila 14: realizzazione pali di fondazione, posa palancole e fondazione;
Nuova Pila 15: scavo fondazione e scapitozzatura pali, getto magrone, posa armatura di fondazione e getto;

Nuova Pila 16: realizzazione pali di fondazione, posa palancole e scavo di fondazione;
Area Campasso: frantumazione e movimentazione di macerie e detriti in area dedicata, gestione aree di stoccaggio [IREOS, PERITI, PERGENOVA e sub per le rispettive aree di competenza];
Area Impalcati Campasso: assiemaggio campate 14/15;

Nuova Pila 17: Opere provvisoriale paratia per fondazione;
Nuova Pila 18: posa armatura e getto fondazione, rimozione palancole;
Spalla B asse: realizzazione trave di coronamento paratia, pali di fondazione;
Spalla A rampa: realizzazione pali paratia diam. 800 mm;
Pile 2 e 3 rampa: preparazione aree e piste di cantiere;
Via Fillak: tagli a caldo e spostamento cumuli di acciaio del vecchio Ponte Morandi, ripristino muro RFI e roggia.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 30 - 09 - 19 e il 06 - 10 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

