

impalcato Viadotto Polcevera

Pila 5: Smontaggio e demolizione cavalletti mediante tagli e calo a terra

Pila 4: Completamento delle opere propedeutiche allo smontaggio e calo porzioni longitudinali;

Tampone 3: Montaggio nuova gru, taglio marciapiedi, realizzazione forometrie.

Piazzale lato Ovest

Area Pila 4: preparazione rilevato per smontaggio Pila 4;

By Pass Sottoservizi: Completamento opere di BOB,

Ex Fabbricato "Garbarino": cernita, frantumazione e rimozione materiale;

Roggia "senza nome": montaggio gru per smontaggio Tampone 3;

Nuova Pila 6: Allontanamento fanghi derivati dalla perforazione;

Nuova Pila 9: Realizzazione pali di fondazione;

Tampone 8: Demolizione del tampone con metodo tradizionale;

Via G. di Cornigliano: spostamento attività frantumazione in ex Fabbrica del Riciclo/ Pasti

Capannone "Garbarino": demolizione fabbricato;

Roggia "senza nome": operazioni di completamento deviazione provvisoria, ripristino pavimentazione, montaggio gru per smontaggio Tampone 3;

Piazzale AMIU: formazione personale ATI Demolitori in materia di salute e sicurezza

lato Levante

Zona Piazza d'Armi: Movimentazione big bag con ballast, completamento piste di cantiere e rilevati, installazione cantiere per realizzazione pali di fondazione;

Via Porro: "Quarto Accesso" nelle date 6 -7 e 11-12 Maggio 2019 in regime di cessione temporanea delle aree di cantiere alla Struttura Commissariale;

Nuova Pila 11: Realizzazione pali di fondazione

Esecuzione strip out appartamenti e cernita materiale nei cassoni, bonifica amianto interna agli stabili in cui è stato effettuato l'accesso;

Area Campasso: Sistemazione aree;

Impalcato Viadotto lato Levante: Prove di carico

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il **06 - 05 - 19** e il **12 - 05 - 19**

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

