

AGENDA DI CANTIERE

dal 07.10.19

al 13.10.19

Lato Ponente

Spalla lato Gallerie Coronata: realizzazione pali trivellati;
Nuova Pila 1: preparazione aree e piste di cantiere, realizzazione pali trivellati;
Nuova Pila 2: armatura e getto fondazione, rimozione palancole, getto starter;
Nuova Pila 3: montaggio cassero, getto 1a elevazione, montaggio gru a torre;
Nuova Pila 4: getto conci di elevazione C6, C7 e C8;
Nuova Pila 7: getto elevazione C3;

Nuova Pila 8: getto elevazione C2 e C3;
Nuova Pila 9: Completamento pulvino e baggioli, smontaggio cassero rampante;
Area Impalcati Ponente: Assiemaggio a terra campate 4-5 e 8-9;
Muro "Ex Garbarino": ricostruzione muro di confine;
Area cumuli Adiacenze Ansaldo: ripristino rogge, pulizia facciate e ripristino cornicione, movimentazione e gestione cumuli.

Lato Levante

Nuova Pila 10: ricostruzione mensola, carico e trasporto big bags;
Nuova Pila 12: realizzazione fondazione;
Nuova Pila 13: modifica della viabilità di Via Fillak, realizzazione pali di fondazione;
Nuova Pila 14: scavo, scapitozzatura pali e getto magrone;
Nuova Pila 15: posa armatura di fondazione e getto;

Nuova Pila 16: realizzazione pali di fondazione, posa palancole e scavo di fondazione;
Area Campasso: gestione aree di stoccaggio;
Area Impalcati Campasso: assiemaggio campate 14-15 e 15-16;
Nuova Pila 17: opere provvisorie paratia per fondazione;
Nuova Pila 18: posa armatura e getto elevazioni;

Spalla B asse: realizzazione trave di coronamento paratia, realizzazione pali fondazione;
Spalla A rampa: realizzazione pali paratia;
Pile 2 e 3 rampa: preparazione aree e piste di cantiere;
Via Fillak: ripristino muro RFI e roggia.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 07 - 10 - 19 e il 13 - 10 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

