

AGENDA DI CANTIERE

dal 08.07.19

al 14.07.19

Lato Levante

Area Campasso: demolizione e movimentazione di macerie e detriti al di fuori delle aree consegnate alle attività peritali;
Allestimento area di stoccaggio materiali e preparazione aree per successiva realizzazione fondazioni Nuove Pile 14 e 15;
Opere propedeutiche spalla levante;

Via Porro: al di fuori delle aree consegnate per attività peritali, ripresa delle opere di bonifica nei civici e demolizione edifici nel rispetto delle distanze di sicurezza tra le diverse lavorazioni;
Terrapieno Vergano: Aree consegnate per Attività Peritali;
Zona Piazza d'Armi – (Parte Bassa): Opere di realizzazione fondazione Nuova Pila 11;

Lato Ponente

Pila 3: Taglio e calo strutture della pila;
Nuova Pila 4: posa armatura di fondazione e getto e trasporto fanghi;
Nuova Pila 5: posa acciaio di armatura e casseri elevazione;
Nuova Pila 6: fine posa palancole, sbancamento, posa armatura fondazione;
Nuova Pila 7: completamento pali, ricoprimento per demolizione Tampone 7;

Nuova Pila 8: Bonifica da Ordigni Bellici e successiva realizzazione pali;
Nuova Pila 9: posa ferri di armatura e getto elevazioni;
Pila 6: Demolizione ultima porzione "gambe" della pila;
Zona Sud - Ex area RFI: movimentazione elementi nuovo impalcato per attività preliminari di saldatura, trasporto in cantiere travi metalliche;

Pila 8: montaggio ascensore di servizio, opere preparatorie scarifica, taglio marciapiedi;
Area By-Pass Sottoservizi: sgombero tubazioni per realizzazione pali della Nuova Pila 8, all'interno di aree consegnate agli enti gestori;
Via Greto di Cornigliano: movimentazione cumuli e allontanamento fanghi di perforazione.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 08 - 07 - 19 e il 14- 07 - 19.

Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

