

AGENDA DI CANTIERE

dal 11.11.19

al 17.11.19

Lato Ponente

Spalla A lato Gallerie Coronata: realizzazione scavo di fondazione, spalla e muri M1/M2, scapitozzatura pali, posa armatura;
Nuova Pila 1: realizzazione scavo di fondazione, scapitozzatura pali;
Nuova Pila 2: elevazione pila conci C3/C4;
Nuova Pila 3: elevazione pila C7/C8;

Campata 6-7 impalcato: assiemaggio campata a terra, preparazione piazzole di lavoro, varo impalcato;
Campata 3-4 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;
Campata 8-9 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;
Edificio 12 Ansaldo: ripristino cornicione;

Lato Levante

Nuova Pila 10: demolizione muro d'argine Via Perlasca, montaggio mensola di servizio e posa armatura per elevazione;
Nuova Pila 12: elevazione starter;
Nuova Pila 13: posa armatura e getto fondazione;
Nuova Pila 14: elevazione pila conci C3, C4 e C5;
Nuova Pila 15: elevazione pila conci C5, C6 e C7;

Nuova Pila 16: scavo di fondazione, scapitozzatura pali, getto magrone e posa armatura;
Nuova Pila 17: realizzazione trave di coronamento, abbassamento scavo e realizzazione pali;
Nuova Pila 18: elevazione pila C2;
Spalla A - Rampa: realizzazione muri andatori spalla e pali trivellati;

Pila 1 - Rampa: realizzazione pali trivellati;
Pila 2 - Rampa: scavo di sbancamento per piazzola e opere provvisionali;
Campata 13-14 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;
Campata 14-15 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;
Campata 15-16 Impalcato: assiemaggio a terra impalcato;

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 11 - 11 - 19 e il 17 - 11 - 19.
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

