

Commissario:



Contraente:



Progettista:



TECNOSTRUTTURE S.r.l.

SEDE LEGALE:
Piazza Regina Margherita n.27
00198 ROMA

SEDE OPERATIVA:
Via delle Querciole n. 13
00037 Segni (RM)

Project & Construction Management &
Quality Assurance: Rina Consulting SpA



VIADOTTO POLCEVERA

ORDINE DI SERVIZIO N.1

**Riparazione mensola muro d'argine sponda sinistra Torrente Polcevera al
km 1+400 circa**

Relazione di Modifica Tecnica MT36


Contraente	Project & Construction Mangement & Quality Assurance	Direttore Lavori
Data: _____	Data: _____	Data: _____

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA/DISCIPLINA	PROGR	REV
N G 1 2	0 0	C	Z Z	R J	I N 0 1 0 8	0 0 1	A

PROGETTAZIONE								IL PROGETTISTA
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	
A	Emissione per Modifica Tecnica MT36	M.Vari 	21/10/2019	M. Altieri 	21/10/2019	A. Tosiani 	21/10/2019	
B								
C								

Data 21/10/2019

File: NG1200CZZRJIN0108001A

<p>Contraente</p> 	<p>Progettista:</p>  <p>TECNOSTRUTTURE S.r.l. SEDE LEGALE: Piazza Regina Margherita n.27 00198 ROMA SEDE OPERATIVA: Via delle Orecchie n. 13 00037 Segni (RM)</p>				
<p>Doc. N. NG1200CZZRJIN0108001A</p>	<p>Progetto NG12</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento C ZZ RJ IN0108 001</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 2 di 4</p>

INDICE

- SCOPO DEL DOCUMENTO 3
- ELENCO E DESCRIZIONE MODIFICHE TECNICHE 3
- ELENCO MODIFICA ELABORATI DI TERZO LIVELLO E WBS INTERESSATE..... 4

Contraente



Progettista:



TECNOSTRUTTURE S.r.l.

SEDE LEGALE:
Piazza Regina Margherita n.27
00198 ROMA
SEDE OPERATIVA:
Via delle Quercie n. 13
00037 Segni (RM)

Doc. N. NG1200CZZRJIN0108001A

Progetto
NG12

Lotto
00

Codifica Documento
C ZZ RJ IN0108 001

Rev.
A



Foglio
3 di 4

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Nel presente documento si elencano le parti che sono state oggetto di modifica tecnica.

2. ELENCO E DESCRIZIONE MODIFICHE TECNICHE

OGGETTO	ELABORATI MODIFICATI	DESCRIZIONE MODIFICHE
1. Riparazione mensola via Perlasca: Carpenteria	NG1200EZZBZIN0108C0 1A	È stato aggiunto il particolare della veletta in cls avente funzione di cassero e finitura e indicata la canaletta metallica portacavi per il ripristino dei sottoservizi esistenti.
2. Riparazione mensola via Perlasca: Armatura tav. 1 di 2	NG1200EZZBZIN0108C0 2A	Sono state modificate alcune posizioni di armatura della mensola al fine di semplificare la operazioni di messa in opera delle predalles. In particolare, sono state modificate le pos. 1, 2, 3, ottimizzata la lunghezza della pos. 4 e aggiunte le pos. 1a, 2a e 5a.
3. Riparazione mensola via Perlasca: Armatura tav. 2 di 2	NG1200EZZBZIN0108C0 3A	
4. Riparazione mensola via Perlasca: Canterizzazione	NG1200EZZBZIN0108C0 6A	Dato l'utilizzo di casseri sostenuti da impalcature vincolate direttamente al muro d'argine, in luogo del precedente sistema che prevedeva puntelli poggianti sul fondo dell'alveo, è stata eliminata la tura di protezione in blocchi di cls.
5. Riparazione mensola via Perlasca: Fasi esecutive	NG1200EZZPZIN0108C0 1A	Sono state aggiornate le fasi esecutive a seguito della modifica del sistema di supporto dei casseri e aggiornato il dettaglio 'Z' relativo alla demolizione del cordolo (17m+17m circa) che, ora, non prevede più la salvaguardia delle armature esistenti; per lo stesso motivo sono state modificate le pos. 2 e 3 (quest'ultima ora inghisata al calcestruzzo esistente) e aumentato il numero di barre inghisate di pos. 1 e di correnti di pos. 4 e 5.
6. Relazione di calcolo	NG1200EZZCLIN0100C0 1A	Sono state aggiornate le verifiche dello sbalzo e del cordolo per tenere conto delle modifiche apportate alle armature dei suddetti elementi.

Contraente 	Progettista:  TECNOSTRUTTURE S.r.l. <small>SEDE LEGALE: Piazza Regina Margherita n.27 00198 ROMA SEDE OPERATIVA: Via delle Querciole n. 13 00037 Segni (RM)</small>				
Doc. N. NG1200CZZRJIN0108001A	Progetto NG12	Lotto 00	Codifica Documento C ZZ RJ IN0108 001	Rev. A	Foglio 4 di 4

3. ELENCO MODIFICA ELABORATI DI TERZO LIVELLO E WBS INTERESSATE

Per la modifica tecnica in oggetto si è provveduto alla emissione di elaborati in revisione B dei corrispondenti elaborati disegni precedentemente emessi (revisione A). Di seguito si riporta l’elenco:

ELENCO MODIFICA ELABORATI DI TERZO LIVELLO	
Elaborato di III Livello - Rev. B	Elaborato di III Livello - Rev. A
NG1200EZZBZIN0108C01B - Riparazione mensola via Perlasca: Carpenteria	NG1200EZZBZIN0108C01A - Riparazione mensola via Perlasca: Carpenteria
NG1200EZZBZIN0108C02B - Riparazione mensola via Perlasca: Armatura tav. 1 di 2	NG1200EZZBZIN0108C02A - Riparazione mensola via Perlasca: Armatura tav. 1 di 2
NG1200EZZBZIN0108C03B - Riparazione mensola via Perlasca: Armatura tav. 2 di 2	NG1200EZZBZIN0108C03A - Riparazione mensola via Perlasca: Armatura tav. 2 di 2
NG1200EZZBZIN0108C06B - Riparazione mensola via Perlasca: Canterizzazione	NG1200EZZBZIN0108C06A - Riparazione mensola via Perlasca: Canterizzazione
NG1200EZZPZIN0108C01B - Riparazione mensola via Perlasca: Fasi esecutive	NG1200EZZPZIN0108C01A - Riparazione mensola via Perlasca: Fasi esecutive
NG1200EZZCLIN0100C01B - Relazione di calcolo	NG1200EZZCLIN0100C01A - Relazione di calcolo

Le WBS modificate risultano le seguenti:

IN0108
IN0100