



**Prot. N. DECS2\_2020\_1**  
**Del 31/07/2020**

DECRETO N. 1

Oggetto: Contratto n. CON/2019/2 del 18 gennaio 2019 - Realizzazione delle opere di demolizione preordinate al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto dell'autostrada A10 in Genova ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*" - Approvazione aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento con i costi diretti per le misure anti-contagio da Covid-19, al 30.6.2020 (SAL n. 13 ATI Demolitori).

IL SUB COMMISSARIO

- visto il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che così recita: "In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito nel presente capo: "Commissario straordinario". La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.";

- visto l'art.1, comma 5 del D.L. 28 settembre 2018, n.109, il quale dispone che "*per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario*



*straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";*

- visti i D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018) aventi ad oggetto, rispettivamente, la "Nomina del Dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 28 settembre 2018, n.109" e la "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109";

- visto il D.P.C.M. 30 settembre 2019, con il quale "l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è" stato "prorogato per la durata di un anno" e "a tal fine, è" stata "prorogata, per il medesimo periodo di un anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018";

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 5 del 15 novembre 2018, pubblicato nella parte prima della Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22.11.2018 e richiamato nel contratto d'appalto n. CON/2019/2 del 18 gennaio 2019, a mezzo del quale sono state approvate le specifiche tecniche e le caratteristiche prestazionali e funzionali dell'opera e, in particolare, i punti in cui dispone che:

*Il Commissario esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera per mezzo del responsabile del procedimento, anche in deroga alle norme italiane, nei limiti previsti all'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018.*

*Nell'esecuzione del contratto, in via generale, si applicano le disposizioni dettate da leggi e regolamenti nazionali, ma il contraente è tenuto a proporre al Commissario eventuali deroghe nei casi in cui ciò sia utile o necessario per velocizzare le procedure o per ottenere risultati migliori.*



- visto il Decreto del Commissario straordinario n. 18 del 14 dicembre 2018 di Affidamento dell'appalto pubblico dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica o altro sito dei materiali di risulta del Viadotto Polcevera in Genova;

- visto il Decreto del Commissario straordinario n. 1 del 12 gennaio 2019, di individuazione di un unico contratto per le distinte attività di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura;

- visto il contratto n. CON/2019/2, stipulato il 18 gennaio 2019, di appalto pubblico per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, la ricostruzione strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario e, in particolare, l'art. 3.5 della parte III, dove è convenuto che "L'approvazione da parte del Committente di ciascuna fase della Progettazione della Costruzione assorbe e sostituisce qualunque ulteriore provvedimento, atto, autorizzazione, nulla-osta comunque previsto dalla vigente legislazione per la realizzazione dell'Opera e, per quanto previsto nella progettazione della Costruzione approvata, costituisce anche provvedimento di deroga della normativa - anche tecnica - eventualmente applicabile, ove non puntualmente recepita dalla progettazione della Costruzione medesima".

- visti il progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo dei lavori di ricostruzione del viadotto Polcevera, presentato da PERGENOVA S.C.p.A. il 1° febbraio 2019, e il progetto esecutivo di 1° livello presentato il 25 febbraio 2019, di cui all'art. 2 bis1, parte III, del contratto CON/2019/2 stipulato in data 18 gennaio 2019;

- visto il decreto n. 5 dell'8 febbraio 2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica definitivo dei lavori di demolizione del viadotto Polcevera e successivi, nonché di parziale approvazione del progetto esecutivo;

- visto il Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi aggiornamenti che ai sensi dell'art. 20.1, Parte II, del contratto è allegato agli elaborati del Progetto di Fattibilità tecnica economica definitivo;



- vista l' idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza e relativi aggiornamenti predisposti dai demolitori e dai sub appaltatori definiti Piani complementari di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- visto il progetto esecutivo presentato dall'ATI di demolizione in prima emissione il 28 febbraio 2019 (cod. P0012693-1-H23 rev.01) e successivi aggiornamenti, approvati con successivi decreti;

- viste le risultanze dell'istruttoria di RINA Consulting S.p.A. Doc. No. P0012693-1-A5644 del 20/07/2020, nelle quali viene indicato l'importo di Euro 22.286,33 per i maggiori costi diretti per la sicurezza, come da quantificazione del CSE, a tutto il 30.6.2020 (SAL 13), e chiesto di valutare l'opportunità di applicare l'Ordinanza della Regione Liguria n. 48/2020 per riconoscere i maggiori oneri aziendali (fino al 2% delle spese generali, preliminarmente valutati in Euro 17.000,00) e gli indennizzi (fino al 6% della mano d'opera, preliminarmente valutati in Euro 15.000,00);

- vista la copertura di tale importo nel quadro economico dell'appalto;

- considerato che eventuali prescrizioni, anche normative, afferenti a procedimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal progetto devono ritenersi derogate ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130;

#### DECRETA

richiamato integralmente quanto in premessa:

- 1) di approvare l'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento con i costi diretti per le misure anti-contagio da Covid-19, al 30.6.2020, indicati nell'istruttoria di Rina Consulting S.p.A. in **Euro 22.286,33**, da corrispondere all'ATI di demolizione in occasione del SAL 13 (rif. D.P.C.M. 11.3.2020 e 17.5.2020, all. 13);
- 2) di rimandare al conto finale ogni altra valutazione in merito alle riserve e ai maggiori oneri aziendali e indennizzi di cui all'Ordinanza della Regione Liguria n. 48/2020;



- 3) L'approvazione tiene luogo di ogni altro provvedimento, atto, autorizzazione, nulla osta comunque previsto dalla vigente legislazione per la realizzazione dell'opera, con effetto immediato, stante l'estrema urgenza con cui è necessario operare, anche in deroga, ex art. 1, D.L. 109/2018.

Il Sub Commissario  
dott. Ugo Ballerini



Doc. No. P0012693-1-A5644



Spett.le

**Commissario Ricostruzione Genova**

Via di Francia, 3

Matitone 3° piano

16149 Genova

(commissario.ricostruzione.genova@postcert.it)

Att.: **Arch Roberto Tedeschi**

Direttore Generale e RUP Lavori di Demolizione

(roberto.tedeschi@commissario.ricostruzione.genova.it)

Genova 27 Luglio 2020

**Oggetto: Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione Ricostruzione del Viadotto Polcevera Autostrada A10 – Contratto di appalto pubblico per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario.  
COSTI ED ONERI MISURE ANTICONTAGIO DA COVID-19.**

In riferimento alla questione costi della sicurezza ed oneri per misure anticontagio da COVID 19, si evidenzia quanto segue.

Con Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria n. 48 del 20 luglio 2020 (che annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n. 44 del 10 luglio 2020) sono state fornite Indicazioni Operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19. In particolare sono stati definiti:

- ✓ i costi diretti della sicurezza, sulla base dei costi unitari riportati nel prezziario nell'Allegato A;
- ✓ gli oneri aziendali per la sicurezza, da riconoscersi, previo adeguamento del PSC, per i cantieri in corso "attraverso l'imputazione alle spese generali con l'incremento della relativa percentuale dal 15% al 17%";
- ✓ la possibilità del riconoscimento di un indennizzo "attraverso il riconoscimento di un incremento forfettario fino al 6% da applicare alla quota di incidenza della manodopera relativa ai lavori ancora da eseguire dalla data di adozione del presente atto (20/07/2020) e fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero fino alla efficacia del protocollo condiviso di "Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri".

In riferimento a quanto sopra, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, facendo seguito alla sue precedenti note prot. P0012693-1-A4509 del 18/05/20 e prot P0012693-1-A5262 del 03/07/20, ha quantificato i costi diretti della sicurezza derivanti dagli aggiornamenti del PSC in complessivi € 22.286,33 aggiornata al 30/06/2020 e individuando le voci annoverabili tra gli oneri aziendali (Allegato 1). Quanto sopra in ottemperanza delle disposizioni a carattere nazionale impartite dal "Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il Contenimento della Diffusione del Covid - 19 nei Cantieri" di cui al DPCM 11 Marzo 2020 e al DPCM 17 Maggio 2020 - Allegato 13. La Scrivente quindi sottopone all'approvazione di Codesto Commissario Straordinario la possibilità di riconoscimento a favore dell'ATI Demolitori dei maggiori costi diretti della sicurezza



P0012693-1-A5644  
Genova, 27 Luglio 2020

(come da quantificazione del CSE) per Euro € **22.286,33** a tutto il S.A.L. 13 (lavori a tutto il 30/06/2020).

Chiede inoltre di valutare l'opportunità di applicare la recente Ordinanza Regionale (emessa solo il 20 c. m. ed efficace da tale data) per la quantificazione e l'eventuale riconoscimento dei maggiori oneri aziendali, se oggettivamente sostenuti e dimostrabili, tramite un incremento fino a due punti percentuali della quota delle spese generali sull'importo dei lavori ancora da eseguire a partire dal 1 marzo 2020, data di introduzione in cantiere delle procedure di sicurezza per il contenimento dell'epidemia COVID 19, o da altra data meglio definita. Una valutazione sommaria e preliminare di tale importo è di Euro **17.000** circa per il periodo dal 1 marzo 2020 (SAL 10) al 30 giugno 2020 (SAL 13). La valutazione è stimata sulle lavorazioni realmente eseguite (stima Euro 828.320,77) e non sul dato contabile del SAL che risente di considerazioni diverse.

Chiede inoltre analoga valutazione di opportunità in merito al riconoscimento dell'indennizzo fino al 6% da applicare alla quota di incidenza della manodopera (stimata al 30%) su specifiche lavorazioni impattate dall'emergenza sanitaria, i cui presupposti tecnici saranno accertati da codesta Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione tenute in debito conto le pattuizioni del Contratto Unico. Una prima valutazione assolutamente preliminare di tale importo è di Euro **15.000,00** circa per il periodo dal 1 marzo 2020 (SAL 10) al 30 giugno 2020 (SAL 13).

E' in fase di valutazione analogo impatto nell'ambito del contratto di demolizione, ancorchè nessuna richiesta sia stata avanzata in ambito riserve.

Si resta a disposizione per concordare un incontro al fine di ogni occorrente approfondimento al riguardo e si porgono i più cordiali saluti.

**Alessandro Aliotta**  
Direttore Lavori

**Emilio Puppo**  
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

ALEAL/PUPPO:fru01



P0012868-1-A5644  
Genova, 27 Luglio 2020



AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - COSTI SICUREZZA MISURE ANTICONTAGIO DA COVID-19 AL 30/06/20

No.	Voce	Protocollo Controlli Clienti del DPCM 17 maggio 2020	Nota CSE Prof. A5262 del 02/07/2020	Prezzario Regione Liguria - Indicazioni Operative Ordinanza n.44/2020		Rif.	Voce	NOTA - Criterio di quantificazione	u. m.	prezzo medio	Punti Unitari	L2 (mq)	L3 (co)	Tempo	Quantità	IMPORTO (Euro)
1	INFORMAZIONE	Informazione del personale di cantiere secondo quanto previsto dagli aggiornamenti del PSC in materia di rischi di interferenze tra lavorazioni	Prof. A5262 del 02/07/2020	1	Formazione ed informazione del personale dipendente, del Responsabile per la Salute dei Lavoratori e del RSPP sulle procedure da adottare e sull'uso degli dispositivi di protezione individuale, relativamente all'Ordinanza n.19, relativamente all'Ordinanza n.44/2020, dovrà avvenire seguendo modalità opportune e compatibili nel rispetto della distanza di sicurezza e con un numero ristretto di persone. Nel caso non fosse possibile il rispetto delle distanze, dovrà essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici			Per ogni lavoratore che ha operato in cantiere a partire da 29/03/20 secondo Nota CSE A.3785 del 20/03/20 (sulla base del numero di accessi in cantiere dei lavoratori:40).	cad	50,00	40,00			0,00		"ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA"
1	INFORMAZIONE	Informazione del personale incaricato di mettere in atto/vigilare sul rispetto delle Procedure di sicurezza specifiche per la risoluzione di interferenze tra attività e gestione di spazi di lavoro, in attesa di dichiarazione di inizio lavori, Misurazione Temperatura, Gestione Caso sintomatico, ecc...)	Prof. A5262 del 02/07/2020	2	Predispensione di personale addetto, opportunamente formato, incaricato di effettuare i controlli di sicurezza del cantiere, dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni, al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingimento degli ingressi e di misurazione della temperatura corporea dei lavoratori, nonché per la messa in atto dei protocolli per il ricevimento delle forniture (verifica della temperatura dell'aulista del cantiere, controllo della temperatura dell'aula di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezione del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica)			4 ore complessive per tutto il personale coinvolto - Personale coinvolto: 3	h	n.v.	3,00		4,00	12,00		"ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA"
1	INFORMAZIONE	Cartellonistica da disporre in cantiere in merito a misure di anticontagio (gestione uso promiscuo e risoluzione interferenze)	Prof. A5262 del 02/07/2020	4	Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica a colori, nei formati A4/A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che garantiscono un'ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi e alle zone comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale			1 Cartello per ogni Apprestamento di Cantiere (3)	cad	2,00	3,00			3,00	6,00	
2	MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI	Servizi igienici dedicati	Prof. A5262 del 02/07/2020	5	Fornitura in opera di postazione igienica completa, fissa o mobile, indipendente per il lavaggio mani, con sapone liquido o con contenitore di gel a salicilato idroalcolico destinato ad uso esclusivo del personale esterno (fornitori, trasportatori, ecc.) da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti; mensa, spazi comuni, ecc.			In corrispondenza dei 2 VVC dedicati ai fornitori (PONENTE/LEVANTE)	cad	18,98	2,00				2,00	37,96







P0012663-1-A5644  
Genova, 27 Luglio 2020



No.	Voce	Protocollo Condiviso Cantieri del DPCM 17 maggio 2020	Nota CSE Prot. A5262 del 02/07/2020	Prezzario Regione Liguria - Indicazioni Operative Ordinanza n.44/2020		NOTA - Criterio di quantificazione	u. m.	prezzo medio	Parti Uguali	L2 (mq)	L3 (mc)	Tempo	Quantità	IMPORTO (Euro)
				Rif.	Voce									
4	PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	WC chimici integrativi rispetto a D.165-81/08 e s.m.i. per aumento punti di lavaggio mani				1 WC chimici integrativi per 4 mesi	cad	105,37	1,00			4,00	4,00	422,28
5	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Maschere FFP2 senza valvola				1 mascherino per ogni lavoratore a partire da cap. PDS (330320) per ogni classe del numero accessi in cantiere dei lavoratori (7)	cad	3,20	7,00			109,00	765,00	2.441,60
6	GESTIONE SPAZI COMUNI	Cartellonistica da disporre in cantiere in materia di misure anticontagio				10 Cartelli da disporre in aree comuni	cad	2,00	10,00				10,00	20,00
6	GESTIONE SPAZI COMUNI	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 ml con dosatore				Punti di igienizzazione mani distribuiti negli spazi comuni computati in 0,1 litri * GG (109) * lavoratore (7) Intramontabile ricompreso nella quota parte di "ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA" come specificato all'Ordinanza 44 R. Liguria e relativo Prezzario COVID	l	13,00	0,70			109,00	76,30	"ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA"
7	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	Partecipazione a riunioni di coordinamento appaltamento dedicate alle misure anticontagio				2 riunioni da 2 ore/cad con 2 partecipanti (personale tecnico) Utilizzo Costo Elementare "Listino Prezzi 2020 ANAS" - CE 1.52 Diplomato Senior: Euro/h 37,29x1,15 = 42,88 Euro/h	h	42,88	2,00			4,00	8,00	343,04



